

PMS / FMLF
BIBLIOTECA

Jornal:

A TARDE

Data:

12/03/2014

Caderno:

~~CIDADE~~

Página:

A 7

Seção:

SALVADOR

Assunto:

Mercedal Feirp
Feira de São paguim

ATRASO Conder e Saltur preveem que entrega será realizada em 13 de junho

Obras em São Joaquim têm novo prazo de conclusão

PRISCILA MACHADO

A entrega de 500 boxes da Feira de São Joaquim, que passa por requalificação, está programada para o dia 13 de junho. Este foi o novo prazo dado pelo secretário de Turismo do estado, Pedro Galvão, e por Ubiratan Cardoso, presidente da Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano (Conder), em visita às obras ontem.

A remodelação de São Joaquim – que conta com um investimento de R\$ 60 milhões – foi dividida em três etapas. A primeira, a adequação de um galpão para receber os comerciantes de forma provisória, foi concluída em dezembro de 2011.

A segunda, que previa a reestruturação da enseada de São Joaquim, também já está pronta. Entretanto, a terceira etapa, que prevê a estruturação do miolo, está atrasada.

Os primeiros 500 feirantes a migrar para o espaço provisório aguardam há dois anos pela conclusão da primeira fase da terceira etapa

“Mais de dois anos se passaram e continuamos com a incerteza”

MARCÍLIO COSTA, sindicalista



da obra.

Segundo Marcílio Costa, presidente do Sindicato de Feirantes e Ambulantes de Salvador (Sindifeira), quando foram relocados para o galpão Água de Meninos, os feirantes receberam um prazo



Operário finaliza boxe, que terá água, luz, esgoto sanitário, drenagem e cobertura

de seis a oito meses para a conclusão da requalificação. “Mais de dois anos se passaram e continuamos com a incerteza”, reclama.

Prejuízo

Segundo os feirantes, as ven-

das caíram mais de 70% depois que eles foram relocados. “O galpão é escuro e escondido, os clientes não vêm aqui”, diz Joacir Ferreira, 52.

Segundo informou a Conder, o atraso deve-se, principalmente, à necessidade de

adequação do projeto.

Segundo Cardoso, a próxima fase da terceira e última etapa da obra será realizada por outra empresa, a ser contratada por meio de licitação, que será concluída ainda no primeiro semestre.